

หน่วยรับตรวจ	สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักบริหารงานกลาง
ระยะเวลาที่รายงาน	ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน/ติดตาม	ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

๑. เพื่อดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๕๖ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. เพื่อให้ทราบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และงบประมาณคงเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ตามแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๓. เพื่อให้มั่นใจว่าการก่อนนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี ๒๕๕๖ ในส่วนของค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ทะเบียนคุมเงินกันขยายปี ๒๕๕๔ , ๒๕๕๒ พร้อมสอบทานข้อมูลจากเอกสารหลักฐานของกลุ่มงานงบประมาณ/กลุ่มงานการเงิน สำนักการคลังและงบประมาณ และสำนักบริหารงานกลาง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เริ่มดำเนินการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยมีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันขายของปีงบประมาณ ๒๕๕๐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฯ และในปีต่อ ๆ มาสำนักงาน ฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่องรวมถึงในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๘๕๘,๗๒๐,๑๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๖๖๐,๒๕๖,๑๐๐.๐๐ บาท

ปีงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ(บาท)	วงเงินที่โอนจากเงินกัน(บาท)	รวม
๒๕๕๐	-	๒๖๔,๔๘๓,๖๐๐.๐๐	๒๖๔,๔๘๓,๖๐๐.๐๐
๒๕๕๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๙๑๖,๔๐๐.๐๐	๕๑๔,๙๑๖,๔๐๐.๐๐
๒๕๕๒	๔,๐๐๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๕๓	-	-	-
๒๕๕๔	๔,๕๔๕,๐๗๑,๙๐๐.๐๐	-	๔,๕๔๕,๐๗๑,๙๐๐.๐๐
๒๕๕๕	๔๖๘,๘๖๔,๑๐๐.๐๐	-	๔๖๘,๘๖๔,๑๐๐.๐๐
รวม	๙,๐๑๒,๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๗๒๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๐๑,๕๓๖,๐๐๐.๐๐
๒๕๕๖	๘๕๘,๗๒๐,๑๐๐.๐๐	-	๘๕๘,๗๒๐,๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๙,๘๗๐,๘๕๖,๑๐๐.๐๐	๗๒๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๖๐๐,๒๕๖,๑๐๐.๐๐

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของ  
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ จำนวน ๘๕๘,๗๒๐,๑๐๐.๐๐ บาท  
(แปดร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

**ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

-ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา	๘๐๔,๗๐๘,๖๐๐.๐๐	
-ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา	๑๓,๗๑๑,๕๐๐.๐๐	
-ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา	<u>๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐</u>	๘๔๒,๒๒๐,๑๐๐.๐๐ บาท
<b>ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น</b>		
-ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดการติดตั้งระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่		<u>๑๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐</u> บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<u>๘๕๘,๗๒๐,๑๐๐.๐๐</u> บาท

**ข้อมูลจากการติดตามไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕**

งบประมาณคงเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒,๕๘๔,๓๕๘,๒๔๔.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสน-  
ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

เงินกันขยายปี ๒๕๕๒	จำนวน	๖๙,๘๙๘,๘๐๐.๐๐	บาท
เงินกันขยายปี ๒๕๕๔	จำนวน	๒,๒๗๙,๘๒๑,๕๖๒.๐๐	บาท
เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๕	จำนวน	<u>๒๓๔,๖๓๗,๘๘๒.๐๐</u>	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<u>๒,๕๘๔,๓๕๘,๒๔๔.๐๐</u>	บาท

**สรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖**

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการก่อสร้าง  
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ได้จัดทำ TOR ค่าก่อสร้างเสร็จแล้ว ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยกำหนดยื่นซอง  
ประกวดราคาในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และกำหนดเปิดซองในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖

คณะกรรมการ ฯ ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ เห็นชอบใน  
หลักเกณฑ์รายงานข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาจำนวน ๒ ราย ขณะได้มอบหมายให้  
คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลด้านประสิทธิภาพ วิธีดำเนินงานและด้านบุคลากร  
ของทั้ง ๒ รายดังกล่าว

ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ คณะกรรมการ ฯ ได้มีการตรวจรับงาน  
ระยะที่ ๑ ขั้นตอนก่อนก่อสร้าง งานที่ ๑-๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจรับงานงวดที่  
๑๐-๑๑


สรุปการเบิกจ่ายทั้งหมดของโครงการฯ

ปีงบประมาณ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	วงเงินที่โอนจากเงินกัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ ณ ๓๑ ธ.ค. ๕๕
๒๕๕๐	-	๒๖๔,๔๘๓,๖๐๐.๐๐	(๒๖๔,๔๘๓,๖๐๐.๐๐)	-
๒๕๕๑	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๘๑๖,๔๐๐.๐๐	(๕๑๔,๘๑๖,๔๐๐.๐๐)	-
๒๕๕๒	๔,๐๐๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	(๓,๙๓๘,๓๐๑,๒๐๐.๐๐)	๖๙,๘๙๘,๘๐๐.๐๐
๒๕๕๓	-	-	-	-
๒๕๕๔	๔,๕๔๕,๐๗๑,๙๐๐.๐๐	-	(๒,๒๖๕,๒๕๐,๓๓๘.๐๐)	๒,๒๗๙,๘๒๑,๕๖๒.๐๐
๒๕๕๕	๔๖๘,๘๖๔,๑๐๐.๐๐	-	(๒๓๔,๒๒๖,๒๑๘.๐๐)	๒๓๔,๖๓๗,๘๘๒.๐๐
รวม	๙,๐๗๒,๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๗๒๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	(๗,๒๑๗,๑๓๗,๗๕๖.๐๐)	๒,๕๘๔,๓๙๘,๒๔๔.๐๐
๒๕๕๖	๘๕๘,๗๒๐,๑๐๐.๐๐	-	-	๘๕๘,๗๒๐,๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๙,๙๓๐,๘๕๖,๑๐๐.๐๐	๗๒๙,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	(๗,๒๑๗,๑๓๗,๗๕๖.๐๐)	๓,๔๔๓,๐๑๘,๓๔๔.๐๐

สรุปงบประมาณคงเหลือทั้งหมดของโครงการฯ

เลขที่ใบกำกับ PO	รายการ	งบประมาณคงเหลือ ๓๑ ธ.ค. ๕๕
<b>เงินกันขยายปี ๒๕๕๒</b>		
๒๐๐๒๘๔๐๒	-ค่าชดเชยให้ส่วนราชการและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ	๒๑,๐๗๐,๔๐๐.๐๐
(PO)๔๐๐๑๗๗๔๔๓๔	-ค่าจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ๗๙ ครอบครั้ว	๔๖,๗๗๔,๐๐๐.๐๐
(PO)๔๐๐๑๒๘๗๕๐๗	-ค่าจ้างออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ (กิจการร่วมค้า สบ ๑๐๕๑)	๒,๐๕๔,๔๐๐.๐๐
รวม		๖๙,๘๙๘,๘๐๐.๐๐/
<b>เงินกันขยายปี ๒๕๕๔</b>		
-คชจ.สำหรับก่อสร้างอาคารรัฐสภาฯ (คชจ.ลงทุน).		
๑๐๐๕๖๕๙๖	-ค่าก่อสร้างอาคารก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	๒,๒๓๖,๓๑๑,๔๐๐.๐๐
๑๐๐๕๖๖๐๐	-ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฯ	๑๓,๖๘๐,๕๐๐.๐๐
(PO)๔๐๐๑๓๘๑๐๘๕	-ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารฯ (บ.ซีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด, บ.เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด, บ.สถาปนิก 49 จำกัด และบ.มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์ จำกัด)	๖,๖๖๔,๐๐๐.๐๐
๓๐๐๕๒๕๕๒	-ค่าชดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ (เงินอุดหนุน)	๒๓,๑๖๕,๖๖๒.๐๐
รวม		๒,๒๗๙,๘๒๑,๕๖๒.๐๐/
<b>เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ ๒๕๕๕</b>		
	-คชจ.สำหรับก่อสร้างอาคารรัฐสภาฯ ค่าชดเชยที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ (เงินอุดหนุน)	๒๓๔,๖๓๗,๘๘๒.๐๐
รวมยกมาทั้งสิ้น		๒,๕๘๔,๓๙๘,๒๔๔.๐๐/
<b>เงินงบประมาณ ๒๕๕๖</b>		
-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-ค่าก่อสร้างอาคารก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	๘๐๔,๗๐๘,๖๐๐.๐๐
	-ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฯ	๑๓,๗๑๑,๕๐๐.๐๐
	-ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารฯ	๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
-ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น	-ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	๑๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๘๕๘,๗๒๐,๑๐๐.๐๐/
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๓,๔๔๓,๐๑๘,๓๔๔.๐๐

งบประมาณฯ ยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒,๕๘๔,๓๕๘,๒๔๔.๐๐ บาท ได้รับจัดสรรใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๘๕๘,๗๒๐,๑๐๐.๐๐ บาท รวมมีงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน  
๓,๔๔๓,๐๗๘,๓๕๔.๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยสี่สิบสามล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) และใน  
ไตรมาสนี้ยังไม่มีเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

..........ผู้รายงาน

(นางสาวอุมาพร บึงมุ่ม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ 